

千葉市新庁舎整備工事【週間工程表】

月	2025年1月					2月									
日	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
主な工事	仮設工事(仮囲い保安全管理)					仮囲い盛替え			仮設工事(仮囲い保安全管理)						
	《国道側:将来活用空地》					《国道側:将来活用空地》 既存 ガードパイプ・基礎解体撤去、車庫上屋解体									
	《市民駐車場エリア》 検査是正工事					外構 部分引渡し検査			《公用車駐車場エリア(千葉銀行側)》						
						車道部白線引き			雨水樹、可変側溝布設、スライド門扉基礎工事						
						STEP-5-2 舗装部カッター入れ			既存舗装撤去、鋤取り工事						
	《さくら広場(旧議場跡地)》 検査是正工事					外構 部分引渡し検査									
備考	2月1日(土)は市民駐車場供用開始に向け、車路部分の白線引き作業(8時~18時)を予定しています。 これに伴い、前日1月31日(金)22時から2月1日(土)18時まで市民駐車場が全面利用停止となります。 ※天候不良による代替日:2月2日(日)8時~18時予定						全休日						全休日		