

千葉市新庁舎整備工事【週間工程表】

月	11月													
日	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
主な工事	仮設工事					全休日	全休日	仮設工事			全休日			全休日
	議事棟棟:基礎廻り山留設置				誘導杭設置			議事棟棟:基礎廻り山留撤去						
	旧庁舎棟:内装解体							旧庁舎棟:内装解体						
	旧庁舎棟:ヘントハウス人力解体							旧庁舎棟:ヘントハウス人力解体						
	旧モルレル連絡路:基礎解体～誘導杭設置～山留撤去							モルレル連絡路:山留撤去・埋戻し		杭抜き撤去工事				
備考	※旧庁舎ヘントハウス解体、内装解体、議事堂棟基礎山留撤去、及びモルレル連絡路 杭抜き工事については、安全確保の観点から一連作業が区切りがつく 25日土曜日まで工事を実施致します。													