

千葉市新庁舎整備工事【週間工程表】

月	11月				12月									
日	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
主な工事	仮設工事(仮囲・外部養生足場保全管理)								仮設工事(仮囲・外部養生足場保全管理)					
	議事堂棟:基礎廻り埋戻し													
	旧庁舎棟:ベントハウス人力解体				片付・清掃				仮設電気撤去				旧庁舎棟:上屋躯体機械解体	
	連絡通路:杭抜き撤去工事								杭抜き撤去工事					
備考	※旧庁舎ベントハウス解体に伴う片付清掃、モルタル側の仮囲い盛替え、及びモルタル連絡路の杭抜き工事については、環境衛生や安全確保の観点から一連作業が区切りがつく2日土曜日まで工事を実施致します。													