

千葉市新庁舎整備工事【週間工程表】

月	7月													
日	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
主な工事														
		仮設工事(仮囲い:保安全管理)							仮設工事(仮囲い:保安全管理)			連絡通路足場解体		
		新設モルレル連絡通路:ガラス手摺・床下地工事							新設モルレル連絡通路:金属・床仕上工事					
		外構高層棟東側:排水工事、L型擁壁工事							外構高層棟東側:L型擁壁躯体工事					
		外構低層棟北側:設備埋設配管、							外構低層棟北側:付属棟10基礎工事					
		千葉銀行側付属棟2:側溝敷設、客土入れ							千葉銀行側付属棟2:外部足場設置・鉄骨建方					
		みなと公園側付属棟3,4:排水工事、側溝敷設							みなと公園側付属棟3,4:路盤整正、サイン基礎					
		高層棟北側付属棟5~8排水工事、設備埋設配管							高層棟北側付属棟5~8排水工事、設備埋設配管					
		高層棟北側付属棟9:基礎工事							高層棟北側付属棟9:基礎工事、側溝敷設					
備考	全休日					全休日	全休日						全休日	全休日