

千葉市新庁舎整備工事【週間工程表】

月	8月													9月	
日	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
主な工事															
	仮設工事(仮囲い:保安全管理)														
	新設モルレル連絡通路:金属・床仕上工事														
	外構高層棟東側:路床鋤取り路盤形成														
	外構低層棟北側:下層路盤駐車場ゲート基礎工事														
	千葉銀行側:付属棟2:内部躯体工事														
みなと公園側:付属棟3.4 キュービクル撤去・排水設備工事															
高層棟北側:付属棟5~8 残排水工事、路盤工事															
高層棟北側:付属棟9鉄骨二次部材取付残躯体工事															
備考						全休日	全休日						全休日	全休日	