

千葉市新庁舎整備工事【週間工程表】

月	9月													
日	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
主な工事														
	仮設工事(仮囲い:盛替え.保安全管理)								仮設工事(仮囲い:盛替え.保安全管理)					
	新設モルレル連絡通路:是正対応								新設モルレル連絡通路:是正対応					
	外構高層棟東側:側溝、集水柵敷設・路盤形成								外構高層棟東側:路盤転圧					
	外構低層棟北側:付属棟12,13基礎工事、側溝敷設								外構低層棟北側:付属棟12,13側溝敷設、上屋屋根工事					
	千葉銀行側:付属棟2:躯体工事								千葉銀行側:付属棟2:外装工事					
	みなと公園側:付属棟3.4 路盤工事～コンクリート舗装								みなと公園側:付属棟3.4 路盤工事～コンクリート舗装					
高層棟北側:付属棟:5～8 路盤整生工事								高層棟北側:付属棟:5～8 路盤整生工事						
高層棟北側:付属棟9 外装工事								高層棟北側:付属棟9 外装工事～足場解体						
備考						全休日	全休日						全休日	全休日