

千葉市新庁舎整備工事【週間工程表】

月	9月															
日	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
主な工事	仮設工事(仮囲い:盛替え.保安全管理)						仮設工事(仮囲い盛替え・保安全管理)									
	新設モルレル連絡通路:パネル工事						新設モルレル連絡通路:是正対応									
	外構高層棟東側:側溝集水柵敷設~付属棟12,13上屋組立						外構高層棟東側:付属棟12,13上屋組立、残埋設配管									
	外構低層棟北側:庇屋根鉄骨工事						外構低層棟北側:庇屋根パネル工事									
	千葉銀行側:付属棟2:外装工事						千葉銀行側:付属棟2:外装工事									
	みなと公園側:付属棟3,4 路盤工事						みなと公園側:付属棟3,4 路盤~コンクリート舗装工事									
	高層棟北側:付属棟:5~8 上屋屋根工事~路盤整生工事						高層棟北側:付属棟:5~8 路盤整生工事									
	高層棟北側:付属棟9 外装工事~足場解体						高層棟北側:付属棟9廻り設備埋設配管、路盤工事									
	備考	大雨の影響により一連作業の区切りがつく土曜日まで作業を限定のうえ外構工事を実施致します。						全休日	全休日	大雨の影響により一連作業の区切りがつく土曜日まで作業を限定のうえ外構工事を実施致します。						全休日