

千葉市新庁舎整備工事【週間工程表】

月	9月								10月							
日	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6		
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
主な工事																
		仮設工事(仮囲い保安全管理)							仮設工事(仮囲い保安全管理)							
		新設モルレル連絡通路:集水桝・側溝敷設工事							足場解体	朝7:00より2階連絡通路供用開始						
		連絡通路下部外構:集水桝・側溝敷設工事							連絡通路下部外構:路盤整生・縁石敷設							
		外構高層棟東側:付属棟12.12コンクリート舗装							外構高層棟東側:縁石・地先ブロック敷設							
		外構低層棟北側:庇上緑化パネル工事							外構低層棟北側:庇上植栽プランター設置～足場解体							
		千葉銀行側:付属棟2:外装工事							千葉銀行側:付属棟2:外装工事～足場解体							
		みなと公園側:付属棟3.4 路盤～コンクリート舗装							みなと公園側:付属棟3.4 縁石設置							
		高層棟北側:付属棟:5～8 路盤整生工事							高層棟北側:付属棟:5～8 コンクリート舗装工事							
		高層棟北側:付属棟9廻り外構路盤工事							高層棟北側:付属棟9廻り外構路盤工事							
備考	全休日					全休日	全休日						全休日	全休日		