

千葉市新庁舎整備工事【週間工程表】 訂正版

| 月 | 10月 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------------------|---|---|----|----------|----|----------------------------|-----|-----|----|----|----|----|-----|-----|
| 日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 主な工事 | 仮設工事(仮囲い保安全管理) | | | | | | 仮設工事(仮囲い保安全管理) | | | | | | | | |
| | 連絡通路下部外構:植栽見切り材設置・路盤整生 | | | | | | 連絡通路下部外構:平板ブロック舗装 | | | | | | | | |
| | 外構高層棟東側:見切り材取付・平板ブロック舗装 | | | | | | 外構高層棟東側:平板ブロック・アスファルト舗装 | | | | | | | | |
| | 外構低層棟北側:地先ブロック敷設、見切り材設置 | | | | | | 外構低層棟北側:路盤整生・アスファルト舗装 | | | | | | | | |
| | 千葉銀行側:付属棟2:外装工事～足場解体、側溝敷設 | | | | | | 千葉銀行側:付属棟2:アスファルト舗装、フェンス工事 | | | | | | | | |
| | みなと公園側:付属棟3.4 縁石設置・平板ブロック舗装 アスファルト舗装 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 高層棟北側:付属棟5～8 コンクリート舗装工事 | | | | アスファルト舗装 | | | | | | | | | | |
| | 高層棟北側:付属棟9廻り外構路盤工事 | | | | アスファルト舗装 | | 高層棟北側:付属棟9廻り緑化ブロック舗装 | | | | | | | | |
| | 備考 | 雨の影響により一連作業の区切りがつく土曜日まで作業を限定の上、外構工事を実施致します。 | | | | | | 全休日 | 全休日 | | | | | 全休日 | 全休日 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |