

千葉市新庁舎整備工事【週間工程表】

月	11月														
日	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
主な工事															
		仮設工事(仮囲い保全管理)							仮設工事(仮囲い保全管理)						
		付属棟・外構検査・是正対応 (外構低層棟北側の上屋組立てなど)													
		駐車場エリア:区画移動・撤去移設							駐車場エリア:既存舗装撤去～鋤取り						
		さくら広場(旧議場跡地):鋤取り～U字溝敷設							さくら広場(旧議場跡地):U字溝敷設						
									低層棟東面 既存舗装撤去～路盤舗装～ライン						
備考	先週の雨の影響により一連作業の区切りがつく月曜日まで作業を限定の上、外構工事を実施致します。					全休日	全休日						全休日	全休日	