

千葉市新庁舎整備工事【週間工程表】

月	11月													
日	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
主な工事	仮設工事(仮囲い保安全管理)							仮設工事(仮囲い保安全管理)						
	駐車場エリア: 既存舗装撤去～鋤取り							駐車場エリア: 鋤取り～側溝敷設						
	さくら広場(旧議場跡地): U字溝敷設, 埋設配管							さくら広場(旧議場跡地): 埋設配管、客土・高木配置						
	低層棟東面 既存舗装撤去～路盤舗装～ライン													
備考						全休日							全休日	