

千葉市新庁舎整備工事【週間工程表】

月	11月						12月								
日	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
主な工事															
	仮設工事(仮囲い保安全管理)								仮設工事(仮囲い保安全管理)						
	市民駐車場エリア: 鋤取り~側溝敷設								市民駐車場エリア: 路盤不陸整正						
	下層路盤搬入・敷き込み・転圧			上層路盤搬入・敷き込み・転圧					上層路盤搬入・敷き込み・転圧						
	さくら広場(旧議場跡地) 客土搬入・敷き込み			高木搬入・植込み					さくら広場(旧議場跡地): 高木・低木植樹						
	ベンチ設置		舗装見切り材取付		平板ブロック舗装				平板ブロック舗装		庭園灯・散水栓設置				
	備考						全休日	全休日						全休日	全休日