千葉市新庁舎整備工事【週間工程表】

2021年9月8日作成
大成・鵜沢建設共同企業体

	9月													
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
主な工事	仮設工事						全休日	全休日			全休日			全休日
	躯体工事（3階柱・壁、4階梁・床）													
	躯体工事（2階柱・壁、3階梁・床）													
	各所躯体工事（壁・設備基礎等）													
備考														